

ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบราง (ณ เดือนธันวาคม 2564)

โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

รายชื่อโครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่มก่อสร้าง	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า	ร้อยละ	(+/-)	สถานะ	สรุปผลการดำเนินการ
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ต.ค. 2563		83.879%	-10.068%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ม.ค. 2564		84.183%	-12.166%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	มิ.ย. 2561	พ.ค. 2565		65.280%	1.170%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ม.ค. 2564		70.680%	-16.190%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ม.ค. 2565		92.820%	-7.030%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย				0.000%	0.000%	ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	ไม่เป็นไปตามแผน
มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.ค. 2561	ธ.ค. 2564		89.535%	0.041%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
นครปฐม-หัวหิน สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ม.ค. 2564		96.023%	1.863%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
นครปฐม-หัวหิน สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ม.ค. 2564		91.799%	0.001%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ก.ค. 2563		99.940%	-0.060%	ก่อสร้างล่าช้ากว่ากำหนด	ไม่เป็นไปตามแผน

โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

รายชื่อโครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่มก่อสร้าง	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า	ร้อยละ	(+/-)	สถานะ	สรุปผลการดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 1-1	การรถไฟแห่งประเทศไทย				100.00%	0.00%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 2-1	การรถไฟแห่งประเทศไทย				79.28%	-20.72%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 4-7	การรถไฟแห่งประเทศไทย				9.00%	1.05%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-2	การรถไฟแห่งประเทศไทย				0.29%	-5.51%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-3	การรถไฟแห่งประเทศไทย				1.48%	-11.00%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-4	การรถไฟแห่งประเทศไทย				14.38%	4.25%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-5	การรถไฟแห่งประเทศไทย				2.01%	-8.50%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 4-3	การรถไฟแห่งประเทศไทย				0.36%	-2.84%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า

รายชื่อโครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่มก่อสร้าง	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า	ร้อยละ	(+/-)	สถานะ	สรุปผลการดำเนินการ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	พ.ค. 2560	มิ.ค. 2568		89.460%	0.090%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ลาดพร้าว-สำโรง	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	มิ.ย. 2561	มิ.ย. 2565		88.700%		อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
แคราย-มีนบุรี	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	มิ.ย. 2561	ก.ย. 2565		83.880%		อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
สนข.ต่อขยาย ศรีรัช-เมืองทองธานี	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย						ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	