

# ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบราง (ณ เดือนธันวาคม 2565)

## โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่

รายชื่อโครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่มก่อสร้าง	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า	ร้อยละ	(+/-)	สถานะ	สรุปผลการดำเนินการ
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	มี.ค. 2566		89.509%	-10.491%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	มี.ค. 2566		91.219%	-8.781%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	มิ.ย. 2561	มี.ค. 2566		79.130%	-20.870%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ลพบุรี-ปากน้ำโพ สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	มี.ค. 2566		74.110%	-25.890%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
มาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	มี.ค. 2566		95.310%	-2.900%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
มาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย		ธ.ค. 2569		0.000%	0.000%	ยังไม่เริ่มก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
มาบตาพุด-ชุมทางถนนจิระ สัญญา 3	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.ค. 2561	มี.ค. 2566		95.675%	0.004%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
นครปฐม-หัวหิน สัญญา 1	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	มี.ค. 2566		97.133%	-2.867%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
นครปฐม-หัวหิน สัญญา 2	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	มี.ค. 2566		94.940%	-5.060%	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์	การรถไฟแห่งประเทศไทย	ก.พ. 2561	ก.ค. 2563		100.000%	0.000%	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน

หมายเหตุ : งานก่อสร้างล่าช้าจากการขาดแคลนแรงงาน การนำเข้าเครื่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ปัจจุบันได้มีการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และอยู่ระหว่าง

## โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

รายชื่อโครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่มก่อสร้าง	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า	ร้อยละ	(+/-)	สถานะ	สรุปผลการดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 1-1	การรถไฟแห่งประเทศไทย				100.00%	-	ก่อสร้างแล้วเสร็จ	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 2-1	การรถไฟแห่งประเทศไทย				94.44%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-2	การรถไฟแห่งประเทศไทย				4.16%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-3	การรถไฟแห่งประเทศไทย				13.93%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-4	การรถไฟแห่งประเทศไทย				38.20%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 3-5	การรถไฟแห่งประเทศไทย				2.36%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 4-2	การรถไฟแห่งประเทศไทย				0.08%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 4-3	การรถไฟแห่งประเทศไทย				4.08%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 4-6	การรถไฟแห่งประเทศไทย				0.13%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
กรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา สัญญา 4-7	การรถไฟแห่งประเทศไทย				27.92%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน

## โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร

รายชื่อโครงการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	วันที่เริ่มก่อสร้าง	วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ความก้าวหน้า	ร้อยละ	(+/-)	สถานะ	สรุปผลการดำเนินการ
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	พ.ค. 2560	มี.ค. 2568		97.740%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ลาดพร้าว-สำโรง	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	มิ.ย. 2561	มิ.ย. 2565		96.790%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
แคราย-มีนบุรี	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	มิ.ย. 2561	ก.ย. 2565		92.280%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
ส่วนต่อขยาย ศรีรัช-เมืองทองธานี	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	มี.ค. 2565	ค.ค. 2568		4.860%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน
เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	มี.ค. 2565	ม.ค. 2570		3.420%	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง	เป็นไปตามแผน